Adjusted construction

	56,400,000 €
	0 €
	63,168,000 €

Code	Description	Reference budget	Share	Test adjustmer	Adjustment EUR	Adjusted budget	Chapter ETC
1	PRELIMINARY & LAND MOVEMENT	1,128,000 €	2.0%	0.0%	0 €	1,128,000 €	0 €
2	FOUNDATIONS & PERIPHERAL CONTENT	1,579,200 €	2.8%	0.0%	0 €	1,579,200 €	0 €
3	INFRASTRUCTURES	1,804,800 €	3.2%	0.0%	0 €	1,804,800 €	0 €
4	SUPER-STRUCTURES	14,100,000 €	25.0%	0.0%	0 €	14,100,000 €	0 €
5	STRUCTURE LSF	3,102,000 €	5.5%	0.0%	0 €	3,102,000 €	0 €
6	MASONRY	338,400 €	0.6%	0.0%	0 €	338,400 €	0 €
7	FLOORING TILE	6,768,000 €	12.0%	0.0%	0 €	6,768,000 €	0 €
8	COATINGS WORKS	4,512,000 €	8.0%	0.0%	0 €	4,512,000 €	0 €
9	MASONRY SILLS	73,320 €	0.1%	0.0%	0 €	73,320 €	0 €
10	SPECIAL STONES	67,680 €	0.1%	0.0%	0 €	67,680 €	0 €
11	ALUMINIUM & GLASES	1,974,000 €	3.5%	0.0%	0 €	1,974,000 €	0 €
12	METALIC FRAMES	366,600 €	0.7%	0.0%	0 €	366,600 €	0 €
13	WATERPROOFING	2,256,000 €	4.0%	0.0%	0 €	2,256,000 €	0 €
14	CEILINGS AND CROWN MOLDING	902,400 €	1.6%	0.0%	0 €	902,400 €	0 €
15	PAITINGS	676,800 €	1.2%	0.0%	0 €	676,800 €	0 €
16	ELEVATORS	1,522,800 €	2.7%	0.0%	0 €	1,522,800 €	0 €
17	SANITARY EQUIPMENT	451,200 €	0.8%	0.0%	0 €	451,200 €	0 €
18	WATER	1,128,000 €	2.0%	0.0%	0 €	1,128,000 €	0 €
19	SEWERS	1,128,000 €	2.0%	0.0%	0 €	1,128,000 €	0 €
20	FIRE SAFETY	451,200 €	0.8%	0.0%	0 €	451,200 €	0 €
21	ELECTRICAL INST	1,579,200 €	2.8%	0.0%	0 €	1,579,200 €	0 €
22	TELECOM	451,200 €	0.8%	0.0%	0 €	451,200 €	0 €
23	SECURITY	338,400 €	0.6%	0.0%	0 €	338,400 €	0 €
24	AVAC CLIMATE	1,410,000 €	2.5%	0.0%	0 €	1,410,000 €	0 €
25	CARPENTRY	1,692,000 €	3.0%	0.0%	0 €	1,692,000 €	0 €
26	ACCESSORY PANELS AND EQUIPMENT	564,000 €	1.0%	0.0%	0 €	564,000 €	0 €
27	POOLS	282,000 €	0.5%	0.0%	0 €	282,000 €	0 €
28	TECHNICAL ROOFTOP	112,800 €	0.2%	0.0%	0 €	112,800 €	0 €
29	FF&E	4,512,000 €	8.0%	0.0%	0 €	4,512,000 €	0 €
30	EXTERNAL ARRANGEMENTS	1,128,000 €	2.0%	0.0%	0 €	1,128,000 €	0 €

Quarter	Reference CAPEX	Test CAPEX	Reference cumulative	Test cumulative
1	2,577,254 €	2,577,254 €	2,577,254 €	2,577,254 €
2	4,576,522 €	4,576,522 €	7,153,776 €	7,153,776 €
3	2,709,907 €	2,709,907 €	9,863,683 €	9,863,683 €
4	3,651,110 €	3,651,110 €	13,514,794 €	13,514,794 €
5	7,940,849 €	7,940,849 €	21,455,643 €	21,455,643 €
6	8,711,815 €	8,711,815 €	30,167,458 €	30,167,458 €
7	12,122,887 €	12,122,887 €	42,290,344 €	42,290,344 €
8	9,914,849 €	9,914,849 €	52,205,194 €	52,205,194 €
9	8,966,698 €	8,966,698 €	61,171,891 €	61,171,891 €
10	1,996,109 €	1,996,109 €	63,168,000 €	63,168,000 €